

متابعة المشروعات الجارى تنفيذها حتى 2017/08/20

أسم المشروع	المقاول	مده المشروع	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الاستلام الابتدائى للمشروع	قيمة المشروع الاجمالية	قيمه المنفذ حتى تاريخه	نسبة الانجاز من قيمة العقد	المستهدف التراكمى	نسبة المنفذ التراكمى طبقا للمستهدف بالبرنامج الزمنى
هليوبوليس الجديدة									
مشروع (7) عمارات ضمن (28) عمارة المرحلة الاولى بالحي التاسع	شركة القاهرة العامة للمقاولات	15شهر+204 يوم+97 يوم	2015/08/29	2017/09/21	41630000	39721604	95%	—	—
مشروع إنشاء عدد(11) عمارة "مرحلة ثانية" من ضمن مشروع عدد (28) عمارة سكنية مجموعة 91 بالحي التاسع	اطلس العامة للمقاولات	15شهر +212 يوم	2015/11/02	2017/08/31	56165815	51630589	92%	56165815	92%
مشروع (10) عمارات ضمن (28) عمارة	المصرية العامة للمباني	15شهر+175 يوم	2015/12/10	2017/08/31	58896451	32917123	56%	58896451	56%
مشروع إنشاء (7) عمارات نموذج (m,n) بالحي الرابع	المصرية العامة للمباني	12 شهر+218 يوم	2016/02/25	2017/09/30	43793245	26514946	61%	40605732	65%
مشروع إنشاء (6) عمارات بالحي الثالث	اطلس العامة للمقاولات	15 شهر +3 شهور	2016/03/03	2017/09/02	32854000	35765732	109%	32854000	109%
مشروع إنشاء (6) عمارات (m.n) المرحلة الثالثة	المصرية العامة للمباني	15 شهر +3شهور	2016/03/10	2017/09/09	41910099	37919141	90%	41826155	91%
مشروع إنشاء (9) عمارات الحي السادس	مصر لاعمال الاسمنت المسلح القاهرة العامة للمقاولات	18شهر+3 شهور	2016/07/16	2018/04/16	41220000	10661457	26%	15964142	67%
مشروع إنشاء (20) عماره الحي الخامس	اطلس العامة للمقاولات	24 شهر + 3 شهور	2016/11/06	2019/01/31	108864770	51654347	47%	30792298	168%
مشروع 24 فيلا الحي الخامس	اطلس العامة للمقاولات	20 شهر+3 شهور	2016/12/19	2018/11/18	22249699	7030772	32%	4103911	171%
منطقة الشيراتون									
مشروع(5) عمارات مربع 1196 المجاورة الخامسة	رولان	14 شهر + 6 شهور +5شهور	2015/10/07	2017/11/06	31700241	32959435	104%	35944000	92%
4 عمارات نموذج س مربع 1195	القاهرة العامة للمقاولات	12 شهر + 6 شهور	2016/02/01	2017/08/27	23238000	15857290	68%	23238011	68%
4 عمارات نموذج س مربع 1194	القاهرة العامة للمقاولات	12 شهر + 6 شهور	2016/02/02	2017/08/27	23587000	16232190	69%	23587747	69%
مشروع 5 عمارات نموذج (ج) مربع 1258	اطلس العامة للمقاولات	15شهر+ 3 شهور	2016/08/01	2018/01/31	38785939	36668327	95%	22777000	161%
مشروع إنشاء 8 فيلات مربع 1197	حسن علام	18 شهر	2017/04/03	2018/10/02	18830108	1258910	7%	2819375	45%
مشروعات تطوير أصول الشركة									

0	0	93%	27890310	29931730.2	2017/05/28	2016/07/28	4 شهور + 9 شهور مد مدة + 3 شهور	النصر للمباني و الإنشاءات ايجيكو	مشروع تطوير حديقة الميريلاند" المنتزه السياحي"
107%	10545345.57	31%	11335584	36866496.8	2018/03/05	2017/03/06	12 شهر	المقاولون العرب	مشروع تطوير غرناطة

مشروعات المرافق

أسم المشروع	المقاول	مده المشروع	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع	قيمة المشروع الاجمالية	قيمه المنفذ حتى تاريخه	نسبة الانجاز من قيمة العقد	المستهدف التراكمي	نسبة المنفذ التراكمي طبقا للمستهدف بالبرنامج الزمني
-------------	---------	-------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	---

هليوبوليس الجديدة

82%	—	82%	17845542	21646100	2016/09/17	2015/02/01	9 شهور + 4 شهور + 4 شهور	شركة إيجيكو	مرافق حول المنطقة الترفيهية
91%	—	91%	37315445	41000000	2017/05/14	2014/07/01	12 شهر + 6 شهور + 10 شهور ونصف (مد مدة) + 6 شهور	شركة المتحدة للتجارة و المقاولات	مشروع مرافق الحي التاسع
15%	59270093	11%	9017336	84502234	2017/11/02	2016/11/29	12 شهر	السركة الوظيفيه للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة المطبنة	مشروع تصميم وإنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والرى
59%	105641411	39%	61848400	159331589	2018/05/08	2015/11/09	24 شهر + 6 شهور	شركة مصر للأسمنت المسلح	مشروع محطات الروافع الداخلية(الرافع الشمالي-الرافع الجنوبي -الرافع الاوسط)
—	—	4%	18407160	495000000	2018/04/04	2016/04/05	24 شهر	السركة الوظيفيه للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة المطبنة	تصميم وتنفيذ محطتى كهرباء مدينة هليوبوليس الجديدة
—	—	62%	1071668	1728194.5	2017/09/30	2017/06/01	4 أشهر	المكتب الهندسي للنظم الكهروميكانيكية	مشروع إنشاء عدد 2 غرفة ظلمبات- الحي الثاني والسادس- هليوبوليس الجديدة
143%	900872	26%	1287982	4949260.6	2017/02/01	2016/07/18	7 شهور	شركة أطلس العامة للمقاولات	عملية أعمال المرافق الخاصة بالمربع 91ع الحي التاسع - هليوبوليس
جارى الاستلام الإبتدائى للمشروع								شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية " هايديليكو"	مرافق الحي الخامس بمدينة هليوبوليس الجديده